

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

č. 39149 /2019

Vypracoval: PRO-ING Ružomberok

Zloženie komisie :

Predseda :	Ing. Vladimír Kľoc	- zástupca investora
Členovia :	Ing. Ján Božek	- projektant EL
Členovia :	Ing. Tibor Beťko	- projektant EL

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY SO ZAMERANÍM NA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTOV AŽD W POPRAD s.r.o.

Obsah: Umelé osvetlenie, vnútorné silové rozvody pre ventilátory vo svetlíkoch

Zák. č. : 39149

Investor: AŽD W Poprad s.r.o., Scholtzova 429/1A, 059 51 Poprad - Matejovce, Slovensko

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

STN 33 2000-1, STN 33 2000-5-51, PD stavby

Popis zariadenia:

PD rieši umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody pre napojenie ventilátorov vo svetlíkoch pre stavebné objekty SO02, SO03, SO04

V zmysle STN 33 2000-5-51 v riešených priestoroch určuje komisia základné charakteristiky:

SO02 HALA PRE VÝROBU, vnútorné priestory :

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

SO03 HALA PRE VÝROBU - SKLADOVÁ ČASŤ, vnútorné priestory :

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

SO04 ROZŠÍRENIE HALY PRE VÝROBU KABELÁŽE, vnútorné priestory :

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Upozornenie:

Vonkajšie vplyvy určené týmto protokolom musia byť preverené aj po ukončení stavby, pri zmene účelu miestnosti a pod., pričom tento protokol bude potvrdený alebo opravený.

Dátum spísania protokolu: 10/ 2019

podpis predsedu komisie